

MEMORIA VALORADA PARA LA CONTRATACION DEL
ALQUILER DE CASSETAS MODULARES PARA EL
POLIDEPORTIVO DE BENIMACLET.

- PROMOTOR: FDM.
- SITUACIÓN: Polideportivo de Benimaclet.
- SERVICIO INFRAESTRUCTURAS FDM

1-. MEMORIA

1.1.- ANTECEDENTES

La FDM pretende dotar al centro de tecnificación deportiva de judo, en el polideportivo municipal de Benimaclet, de los espacios necesarios para desarrollar las actividades programadas de preparación física, musculación y tecnificación específica para la preparación de los deportistas de este centro de tecnificación.

Hasta la construcción definitiva de estos espacios, se pretende ubicar provisionalmente en precario una sala compuesta por 12 casetas modulares de 15 m² (6,20 x 2,44) cada una ensambladas, que permita en el menor tiempo posible iniciar estas actividades de preparación y tecnificación.

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MONTAJES

Las casetas modulares se contratan en régimen de alquiler, incluido el mantenimiento y asistencia de las mismas, debiendo instalarse en el espacio interior de una pista de pádel existente, sin afectar a la misma. Que deberá quedar en perfectas condiciones de uso cuando se desmonten y retiren las casetas modulares.



En la contratación estarán incluidos todos los gastos de transporte, instalación, montaje, conexiones eléctricas, y posterior desmontaje.

La empresa adjudicataria será totalmente responsable de la reparación de los daños que puedan producirse en la pista de pádel durante los trabajos de montaje y desmontaje de los módulos, debiendo dejar la misma en perfectas condiciones de uso cuando se hayan retirado los módulos.

Los módulos instalados serán ciegos, excepto en tres de ellos que se instalarán ventanas con rejas y una puerta de acceso de doble hoja según planos.

Se dotará a la sala resultante de 4 aparatos de aire acondicionado (frio y calor) split de 3.000 frigorías.

I.5.- PRESUPUESTO.

Para la presentación de ofertas se establece una base de cálculo de alquiler de un año, doce mensualidades, con independencia del tiempo de duración del contrato, que será como máximo de 7 meses, comunicándolo la FDM con un mes de antelación.

Se estima el siguiente presupuesto en los trabajos de montaje, desmontaje y alquiler:

1.- gastos de transporte, entrega, montaje, desmontaje, recogida y transporte de desmontaje. Por una sola vez: 8.500,00 € (sin IVA)

2.- alquiler mensual de 12 módulos incluida la asistencia, reparación y mantenimiento de los mismos 1.300,00 € al mes (sin IVA)

Están incluidas en este presupuesto todas las obras, cálculos, legalizaciones, direcciones de obra, seguridad y salud y todo aquello necesario para poder acometer la misma.

La obra se entregará totalmente terminada, en condiciones de uso y seguridad para los usuarios.

En el caso de presentarse propuestas de modificación de cualquier unidad de obra, esta no supondrá variación presupuestaria de la oferta, estando cualquier sobrecoste a cargo del contratista.